



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรีงมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ที่ ขย ๗๒๐๐๑/

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรีงมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรีงมย์ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุพรรณ ออบสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการนำเข้าเว็บไซต์ อบต. เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ

(นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมไรสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรีงมย์

ความเห็น นายก อบต.

- รับทราบ
- ให้นำข้อมูลนำเข้าเว็บไซต์ อบต. เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ

(นายจิรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรีงมย์

สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรณูรัมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๗	
	โครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑	๔,๒๐๕,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๖๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๓๓	๒,๑๒๙,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๔๔๕,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๓	๘๒๐,๐๐๐
รวม	๗๘	๗,๘๕๙,๐๐๐

ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
		แหล่งที่มา	ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย กำแพงวัด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๓๔,๘๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย หลังโรงเรียน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๙๔,๑๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายปฐมพงษ์ เทียมจตุรัส บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐๑,๔๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโปร่งมีชัย- โคกสามพี่น้อง บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐๓,๒๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สุรนารายณ์-หนองกุดสูง บ้านกุดตลาด หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐๑,๔๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายประกอบ-นายนายสมหมาย บ้านใหม่สมบูรณ์ วัฒนา หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐๑,๔๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าสนามชนไก่ บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๓๙,๓๐๐
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูสายภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตลาด หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐๕,๔๐๐
๙	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยอนามัย บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐๗,๑๐๐
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านนางดอกไม้ บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๙,๔๐๐
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านนายแถม อยู่เจริญ บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๒๖,๘๐๐
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หน้าศาลาประชาคม บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๕๙,๖๐๐
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านนายหอด-บ้านนายสมบัติ บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๓๐,๐๐๐
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สระประมง บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๗๗,๑๐๐
๑๕	โครงการหลังฝนถนนดี	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐
๑๖	โครงการวางท่อส่งน้ำดิบระบบประปา บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๗๙,๒๐๐

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
		แหล่งที่มา	ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน			
๑๗	โครงการติดตั้งระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติไฟฟ้ารายทาง บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐
๑๘	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๙๕,๐๐๐
๑๙	โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียน/ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๓๗,๕๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๗๐,๘๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐๗,๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ			
๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทำขนมปั้นขลิบ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผ้าไทยประยุกต์	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม			
๑	โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา คุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกเจริญ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐
๕	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐
๖	โครงการฝึกอบรมการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐
๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
		แหล่งที่มา	ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม			
๘	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๕๕,๗๘๐
๙	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๘๖,๒๐๐
๑๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑,๓๔๕,๘๐๐
๑๑	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตตำบล โคกเจริญ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๖๕๓,๐๐๐
๑๒	จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน อนุบาล อบต.โคกเจริญ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๘๐๔,๖๑๐
๑๔	โครงการอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกเจริญ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
๑๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐
๑๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านกัญชีพ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
๑๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐
๑๙	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๔๐,๐๐๐
๒๑	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีฐานะ ยากจน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐
๒๒	โครงการจัดทำแผนระดับหมู่บ้านและบูรณาการแผน ระดับตำบล	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
๒๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐
๒๔	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง คณะทำงานกลุ่มสตรี	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐
๒๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "โคกเจริญ เกมส์" ประจำปี ๒๕๖๗	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐๐,๐๐๐

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
		แหล่งที่มา	ตั้งไว้
๒๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐
๒๗	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐
๒๘	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐
๒๙	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๘๗,๐๐๐
๒	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ“๑ ตำบล ๑ ฝาย”	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร			
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบำเหน็จณรงค์	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๓๕,๐๐๐
๒	โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชำระภาษีนอกสถานที่	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐

ตารางที่ ๓ สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗)

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	แผนการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและ โครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกำแพงวัด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘	๑๓๔,๘๐๐	๑๓๒,๐๐๐	✓				๒ ก.พ.๖๗ ถึง ๒ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังโรงเรียน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘	๙๔,๑๐๐	๙๒,๑๐๐	✓				๒ ก.พ.๖๗ ถึง ๔ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปฐมพงษ์ เทียมจตุรัส บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ ๓	๒๐๑,๔๐๐	๒๐๑,๔๐๐	✓				๙ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปร่งมีชัย-โคกสามพี่น้อง บ้านโปร่ง มีชัย หมู่ที่ ๗	๒๐๓,๒๐๐	๑๙๔,๙๖๘.๕๗	✓				๑๑ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๑๘ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุนารายณ์-หนองกุดสูง บ้านกุดตลาด หมู่ที่ ๒	๒๐๑,๔๐๐	๒๐๐,๙๐๐	✓				๑๓ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๑๔ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประกอบ-นายนายสมหมาย บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ที่ ๕	๒๐๑,๔๐๐	๒๐๕,๕๐๐	✓				๑๒ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๗ เม.ย. ๖๗	กองช่าง

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	แผนการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสนามชนไก่ บ้านโคกเจริญรัมย์ หมู่ที่ ๑๒	๑๓๙,๓๐๐	๑๓๕,๖๐๐	✓				๒๐ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๒ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กแบบตัวยูสายภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตลาด หมู่ที่ ๔	๒๐๕,๔๐๐	๒๐๕,๔๐๐	✓				๓๐ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม เหล็กสายขอยอนามัย บ้านโคกเจริญรัมย์ หมู่ที่ ๑	๒๐๗,๑๐๐	๒๐๗,๑๐๐	✓				๑๓ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๑๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางดอไม้ บ้านสามหลัง พัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๑๙,๔๐๐	๑๘,๒๐๐	✓				๗ ก.พ. ๖๗ ถึง ๙ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายแถม อยู่เจริญ บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๑๒๖,๘๐๐	๑๑๓,๓๐๐	✓				๗ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๐ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าศาลาประชาคม บ้านสามหลัง พัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๕๙,๖๐๐	๕๔,๑๐๐	✓				๗ ก.พ. ๖๗ ถึง ๙ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายหอด-บ้านนายสมบัติ บ้านโคกตำสาคี หมู่ที่ ๙	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๔,๒๒๕.๘๗	✓				๑๓ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๑๓ ส.ค. ๖๗	กองช่าง

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	แผนการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสระประมง บ้านโคกตำสาคี หมู่ที่ ๙	๗๗,๑๐๐	๗๓,๔๙๑.๑๗	✓				๑๓ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๙ ส.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๕	โครงการหลังฝนถนนดี	๕๐๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๖	โครงการวางท่อส่งน้ำดิบระบบประปา บ้านโคกเรณู หมู่ที่ ๑๒	๗๙,๒๐๐	๗๙,๑๐๐	✓				๒๐ ก.พ. ๖๗ ถึง ๙ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๗	โครงการติดตั้งระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติไฟฟ้า รายนาง บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ ๑๑	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๘	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล โคกเรณู	๙๕,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๙	โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกเรณู	๓๗,๕๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ ๑๑	๑๗๐,๘๐๐	๑๗๐,๘๐๐	✓				๒๐ ก.ย.๖๗ ถึง ๒๙ พ.ย.๖๗	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียง ตามสายภายในหมู่บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ ๖	๒๐๗,๑๐๐	๒๐๗,๑๐๐	✓				๓๐ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๗	กองช่าง

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	แผนการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทำขนมปั้นขลิบ	๒๐๗,๑๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสานกระเป๋ จากเส้นพลาสติก	๒๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผ้าไทยประยุกต์	๒๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม									
๑	โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	๑๖,๔๗๐	✓				๑๖ ก.พ.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกเรณู	๑๐๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบล โคกเรณู	๑๕๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	๖๐,๐๐๐	๒๘,๙๘๓.๒๐	✓				ช่วงที่ ๑ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๔ ม.ค.๖๗ ช่วงที่ ๒ ๑๒-๑๘ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	แผนการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเรรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมการซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	๕๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล โคกเรรัมย์	๒๕๕,๗๘๐	๒๐๘,๖๙๒	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๙	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคก เรรัมย์	๒๘๖,๒๐๐	๒๒๖,๘๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ.	๑,๓๔๕,๘๐๐	๑,๓๐๙,๕๘๔	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๑	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ในเขตตำบลโคกเรรัมย์	๖๕๓,๐๐๐	๔๙๘,๗๘๘.๑๖	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ ต.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๒	จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก/โรงเรียนอนุบาล อบต.โคกเรรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	แผนการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒๘๓,๖๓๐	๒๓๘,๕๕๖	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๔	โครงการอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์	๗๐,๐๐๐	๕๖,๓๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๖	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๗๘,๐๐๐	๗๒,๘๓๒	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านกู้ชีพ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๔๗	✓				๑๐ เม.ย.๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๑๔๒.๙๐	✓				๑๔ มิ.ย.๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย.๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๙	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	๕๐,๐๐๐	๒๑,๖๗๕	✓				๒๘ ก.ค.๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	✓				๑ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒๑	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีฐานะยากจน	๕๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	แผนการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ		
๒๒	โครงการจัดทำแผนระดับหมู่บ้านและบูรณา การแผนระดับตำบล	๒๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๔,๔๔๖	✓				๒๖ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒๔	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างความ เข้มแข็งคณะทำงานกลุ่มสตรี	๕๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๒๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "โคกเรียมย์เกมส์" ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๑๙๓	✓				๑-๓ พ.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ
๒๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐	๓๔๐,๓๕๕	✓				๖ - ๘ มี.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ
๒๗	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๖๔	✓				๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๒๘	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๔๙,๖๐๐	✓				๑๑ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๒๙	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๔๐,๐๐๐	๙,๔๕๐	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	แผนการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑	ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะและกำจัดมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	๘๗,๐๐๐	๗๒,๔๕๕	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ำสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓				๑๓ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ“๑ ตำบล ๑ ฝาย”	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกล.)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๘๕	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐	๓๓,๓๗๕	✓				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๖	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐	✓				๒๐ ต.ค.๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร									
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบำเหน็จณรงค์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	✓				๑๒ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชำระ ภาษีนอกสถานที่	๑๕,๐๐๐	๗,๒๗๕	✓				๑-๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด

