

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอท่าแพ จังหวัดชายฝั่ง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุทาสกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการซ่อมแซมโรงสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกุดตาลาต หมู่ที่ ๒			✓	๑๑๔,๐๐๐	๐	๑๑๔,๐๐๐	
๒	โครงการระบบสูบน้ำดิบระบบกรองน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้านบ้านโคกตำสาคี หมู่ที่ ๙	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งมีชัย หมู่ที่ ๗			✓	๔๔๒,๐๐๐	๐	๔๔๒,๐๐๐	
๔	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ ๑๑			✓	๔๒,๐๐๐	๐	๔๒,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคมบ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ที่ ๕			✓	๓๖๕,๐๐๐	๐	๓๖๕,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๖	โครงการก่อสร้างโครงหลังคา เหล็กหน้าโรงอาหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.โคกเจริญรัมย์			✓	๑๐๗,๐๐๐	๐	๑๐๗,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างโครงหลังคา เหล็กหน้าโรงอาหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.โคกเจริญรัมย์			✓	๒๐๓,๘๐๐	๐	๒๐๓,๘๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางถนน สุรนารายณ์-ศาลตาปู่ หมู่ที่ ๒,๔ (ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านกุดตลาดพัฒนา หมู่ที่ ๔			✓	๓๑๔,๐๐๐	๐	๓๑๔,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางคุ้มตะวันออก บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ ๖			✓	๑๔๓,๐๐๐	๐	๑๔๓,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางถนน บ้านโคกสะอาด-รอบป่าชุมชน (ช่วงบ้านนายโรจน์) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘			✓	๓๕๒,๐๐๐	๐	๓๕๒,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางเรียบคลอง หักทาม (ช่วงต่อจากคอนกรีต เดิม) บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ ๑๑			✓	๓๑๖,๐๐๐	๐	๓๑๖,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายเอ บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ ๖			✓	๑๓๔,๐๐๐	๐	๑๓๔,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางโคกเริงรัมย์- หนองแก (ช่วงบ้านนายลอย) บ้านโคกเริงรัมย์ หมู่ที่ ๑			✓	๓๕๓,๐๐๐	๐	๓๕๓,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนางญาติ บ้านทุ่งโปรง หมู่ที่ ๓			✓	๖๘,๐๐๐	๐	๖๘,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก ถนนสายหนองกระเสาร์ บ้านกุดตลาด หมู่ที่ ๒			✓	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายนายนายอำนวย บ้านทุ่งโปรง หมู่ที่ ๓			✓	๑๕๙,๐๐๐	๐	๑๕๙,๐๐๐	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางหน้าวัด โคกหินตั้ง (ช่วงซอย ๒) บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ ๖			✓	๑๐๓,๐๐๐	๐	๑๐๓,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางถนนสุร นารายณ์-หนองกุดสูง (ช่วงบ้านนางหนูจิม-บ้าน ลาวัลย์) บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ ๒			✓	๙๒,๐๐๐	๐	๙๒,๐๐๐	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้านทุ่งโปรง- ฝายลำคันฉู (ช่วงหน้าศาลา ประชาคม) บ้านทุ่งโปรง หมู่ที่ ๓			✓	๕๗,๐๐๐	๐	๕๗,๐๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายช่วงบ้าน นายบุญช่วย บ้านสามหลัง พัฒนา หมู่ที่ ๑๐			✓	๓๔๗,๐๐๐	๐	๓๔๗,๐๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางภายใน หมู่บ้าน (ช่วงหน้าร้านขนม หวาน) บ้านโคกเจริญรัมย์ หมู่ที่ ๑๒			✓	๕๘,๐๐๐	๐	๕๘,๐๐๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางภายใน หมู่บ้าน (ช่วงหน้าศาลา ประชาคม) บ้านโคกเจริญรัมย์ หมู่ที่ ๑๒			✓	๓๓๐,๐๐๐	๐	๓๓๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๒๓	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์			✓	๑๔๓,๔๐๐	๐	๑๔๓,๔๐๐	
รวม					๔,๗๓๓,๒๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๔,๔๘๓,๒๐๐	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมการถนอมอาหาร "การแปรรูปไข่" ตำบลโคกเจริญรัมย์ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างอาชีพ "ทำลูกประคบสมุนไพรในชุมชน" ตำบลโคกเจริญรัมย์ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
รวม					๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	ฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓			๖๐,๐๐๐	๓๖,๕๒๐	๒๓,๔๘๐	
รวม					๑๖๐,๐๐๐	๓๖,๕๒๐	๑๒๓,๔๘๐	

๓.๒ แผนงานการศึกษา

๑	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกเจริญรัมย์		✓		๒๒๐,๕๐๐	๑๔๐,๔๕๐	๘๐,๐๕๐	
๒	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.โคกเจริญรัมย์		✓		๒๘๖,๒๐๐	๑๔๓,๑๐๐	๑๔๓,๑๐๐	
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.		✓		๑,๓๔๖,๖๐๐	๖๗๕,๘๕๐	๖๗๐,๗๕๐	
๔	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลโคกเจริญรัมย์		✓		๗๐๐,๐๐๐	๑๖๗,๕๔๖.๖๐	๕๓๒,๔๕๓.๔๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๕	จ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน อนุบาล อบต.โคกเจริญรัมย์		✓		๑๓๒,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา		✓		๒๗๗,๗๐๐	๗,๒๐๐	๒๗๐,๕๐๐	
๗	อุดหนุนสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญรัมย์	✓			๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	
๘	วันเด็กแห่งชาติ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
รวม					๓,๑๐๓,๐๐๐	๑,๓๔๔,๑๔๗	๑,๗๕๘,๘๕๓	
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการบริหารจัดการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี			✓	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก			✓	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	
๓	โครงการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	
รวม					๔๖๐,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐	
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์								
๑	ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีฐานะยากจน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
รวม					๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	
๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	จัดทำแผนระดับหมู่บ้านและบูรณาการแผนระดับตำบล			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๓	โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรณู			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
รวม					๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โคกเรณูเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๙	✓			๔๐๐,๐๐๐	๓๗๔,๙๙๖	๒๕,๐๐๔	
๒	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๓	จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน	✓			๘๐,๐๐๐	๗๘,๙๖๐	๑,๐๔๐	
๔	สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ จัดงานรำถวายเจ้าพ่อพญาแล เนื่องในเทศกาลบุญประเพณีบุญเดือนหก			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	
๖	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๗	โครงการประเพณีบุญเดือนหก เจ้าพ่อพระฤทธิชัยและของดี อำเภอบำเหน็จณรงค์			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
รวม					๗๓๐,๐๐๐	๔๕๓,๙๕๖	๒๗๖,๐๔๔	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	บริหารจัดการขยะในชุมชน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
รวม					๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

๔.๒ แผนงานการเกษตร

๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการรณรงค์อนุรักษ์ ปันฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
รวม					๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วน ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙			✓	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วน ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วน ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วน ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
รวม					๓๔๐,๐๐๐	๐	๓๔๐,๐๐๐	

๒.บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	✓			๑๓๗,๖๐๐	๑๓๗,๖๐๐	๐	
๒	โคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	✓			๖๘,๘๐๐	๖๘,๘๐๐	๐	
๓	ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่บ้าน บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ ๙	✓			๑๔๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๐	
รวม					๓๕๒,๔๐๐	๓๕๒,๔๐๐	๐	

๒. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	✓			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓			๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓			๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๐	
รวม					๓๐,๖๐๐	๓๐,๖๐๐	๐	
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	✓			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓			๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	
					๒๖,๕๐๐	๒๖,๕๐๐	๐	